

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Электросталь

Наименование проекта: «Благоустройство территории, изготовлению и установке АРТ объекта «Декоративная стена» на участке ул. Корешкова, около историко-художественного музея по адресу: ул. Николаева, д. 30а, городской округ Электросталь, Московская область»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
6 358 790,00	4 750 000,00	1 545 202,00	63 588,00	6 063 709,31	4 454 919,31	1 545 202,00	63 588,00	5 892 481,24	4 401 668,54	1 431 887,80	58 924,91	171 228,07	0,00

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен своевременно.

(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 24.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 18.11.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Самединова Л.Р.



(подпись)

Глава городского округа:

Волкова И.Ю.



(подпись)

М.П.

Дата «14» * 12 2021 г.



Было



Во время работ



Стало

