

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта Приобретение, замена и установка дверных блоков (дверная коробка, дверное полотно, декоративные элементы, фурнитура) для муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением иностранного языка», расположенного по адресу:

Московская область, г.о. Электросталь, ул. Корешкова д. 16.

1.Сведения о поступлении денежных средств в резерве источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3			
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9		
500 000,00	479 400,00	114 600,00	6 000,00	599 620,00	479 096,38	114 523,62	6 000,00	530 663,70	424 000,30	100 663,4	6 000,00	68 956,30	68 956,30	Снижение НМЦК при проведении закупки путем аукциона в электронной форме

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включённый в проект, завершён своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: _____
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.10.2020 г.;
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 07.11.2020 г.
5. К отчету прилагается на 2 листах: фотографии (до начала работ, после выполнения работ)

Инициатор (представитель инициативной группы):

Васильев Н.И.
(Ф.И.О.)


(подпись)

ВРИП Главы городского округа
Электросталь Московской области

Волкова И.Ю.
(Ф.И.О.)


(подпись)



Дата «___» _____ 20__ г.

До начала работ



После выполнения работ

