



Утверждаю  
Заместитель Главы Администрации  
городского округа Электросталь  
Московской области

В.А. Денисов  
« 27 » 09 2021 год

### ПРОТОКОЛ

Рабочей группы (выездного совещания) Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г.о. Электросталь Московской области

Дата проведения: **24.09.2021**

Присутствовали:

- Старостин Н.О. - Заместитель председателя Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Поляков А.В. - Начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Мичурин Д.В. - Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь.
- Шестернев Д.А. - старший эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Чертовских А.Л. - начальник дорожного отдела МБУ «Благоустройство»

Обсуждаемые вопросы:

#### **1. Установка искусственных неровностей во дворе дома 25 по ул. Мира.**

Движение во дворе домов осуществляется в соответствии с правилами движения в жилых зонах. Анализ транспортного потока показал, что внутридворовой проезд используется жителями вышеуказанных домов. Скорость движения транспортных средств невысокая, из-за припаркованных автомобилей и имеющихся неровностей дорожного покрытия. При въезде

Решили:

1. В целях информирования водителей о въезде в жилую зону, где скорость ограничена до 20 км/ч, сквозной проезд запрещен, поручить МБУ «Благоустройство» провести работы по установке дорожных знаков «Жилая зона» при въезде во двор дома 25 по ул. Мира.

**Срок 10.10.2021г.**

2. Установка искусственных неровностей считать нецелесообразным.

#### **2. Установка светофорного объекта на пр. Ленина в районе дома № 04.**

В районе автобусной остановки «м-он Северный» напротив дома 05 по пр. Ленина оборудован пешеходный переход совмещенный с искусственной неровностью. В 2021 году в районе дома 07 оборудован пешеходный переход, совмещенный с искусственной неровностью. По данным ГИБДД данный участок не является очагом аварийности.

Решили:

1. Установка светофорного объекта на пр. Ленина в районе дома 04 нецелесообразна.

2. Установить на пешеходных переходах дублирующие знаки пешеходный переход над проезжей частью.

3. МБУ «Благоустройство» определить стоимость проведение работ по установке дополнительных знаков. **Срок- 15.10.2021г.**

4. КСДДБ включить мероприятия по установке дублирующих дорожных знаков в проект бюджета на 2022 год и в планируемые мероприятия по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения.

**Срок- 30.10.2021г.**

### **3. Оборудование пешеходного перехода на ул. Северная в районе строения 1.**

На ул. Северная в районе пересечения с ул. Первомайская расположен ГСК, других объектов притяжений нет, пешеходный поток минимальный. По данным ОГИБДД данный участок не является очагом аварийности. В 200м от ул. Первомайская, в районе перекрестка ул. Северная и пр. Ленина, расположены офисы и торговые центры, в соответствии с проектом дорожного движения оборудован пешеходный переход.

Решили:

1. Оборудование дополнительного пешеходного перехода на ул. Северная в районе пересечения с ул. Первомайской считать нецелесообразным.

2. МБУ «Благоустройство» провести обрезку зеленых насаждений в районе перекрестка ул. Северная-ул. Первомайская, обеспечив треугольник видимости.

**Срок-15.10.2021г.**

### **4. Установка искусственной неровности на пересечении ул. Островского и ул. Южной, в районе д. 35 по ул. 8 Марта.**

Улица Островская и ул. Южная в районе дома № 35 имеют ширину от 5м до 6м. На данном участке оборудованы тротуары, отделенные газоном от проезжей части. На перекрестке оборудованы пешеходные переходы, установлены знаки приоритета. Исходя из анализа аварийности, причиной ДТП на данном участке является не превышение скоростного режима, а невыполнение требований знака «Уступите дорогу». Данный участок не является очагом аварийности.

Решили:

1. Исходя из анализа аварийности, транспортного и пешеходного потока, на данном участке установку искусственной неровности считать нецелесообразной.

### **5. Установка пешеходных ограждений на перекрестке ул. Карла Маркса–ул.Рабочая.**

Перекресток регулируемый, оборудован пешеходной секцией, вдоль ул. Рабочая установлено дорожное ограждение, вдоль ул. Карла Маркса на подходах к пешеходному переходу ограждение отсутствует.

Решили:

1. МБУ «Благоустройство» определить стоимость пешеходного ограждения и работ по установке. **Срок-05.10.2021г.**

2. КСДДиБ включить мероприятие по установке пешеходных ограждений в проект муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». **Срок-10.10.2021г.**

### **6. Установка искусственных неровностей и ограждений во дворе домов №1 и № 3 по ул. Юбилейная.**

Во дворе домов 1 и 3 по ул. Юбилейная установлена детская площадка, по периметру которой установлено ограждение. Двор имеет «П» образную форму, длина прямых проездов не превышает 100м, благоустройство двора не производилась, выполнен ямочный ремонт, проезжая часть имеет повреждения асфальтового покрытия.

Решили:

1. КСДДиБ при включении дворовой территории, расположенной между домами № 1 и № 3 по ул. Юбилейная в программу комплексного благоустройства предусмотреть установку искусственных неровностей.

**7. Установка искусственной неровности во дворе дома № 8/50 по ул. Корешкова.**

Во исполнение поручения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Протокол № 3, рабочая группа рассмотрела необходимость установки искусственной неровности во дворе дома № 8/50 по ул. Корешкова.

Решили:

1. Установку искусственной неровности во дворе дома № 8/50 по ул. Корешкова считать целесообразной.

2. КСДДиБ подготовить схему места установки искусственной неровности.

**Срок-10.10.2021г.**

3. МБУ «Благоустройство» включить в план работ на 2022 год установку искусственной неровности в соответствии с представленной схемой.

Секретарь



Поляков А.В.