



Утверждаю

Заместитель Главы Администрации
городского округа Электросталь
Московской области

В.А. Денисов

2021 год

ПРОТОКОЛ

Рабочей группы (выездного совещания) Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории
г.о. Электросталь Московской области

Дата проведения: **14.10.2021**

Присутствовали:

- Старостин Н.О. - Заместитель председателя Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Поляков А.В. - Начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Мичурин Д.В. - Инспектор дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь.
- Шестернев Д.А. - старший эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи Комитета по строительству, дорожной деятельности и благоустройства Администрации городского округа Электросталь.
- Чертовских А.Л. - начальник дорожного отдела МБУ «Благоустройство» .

1. Установка пешеходных ограждений на перекрестке ул. Карла Маркса– ул.Комсомольская.

Перекресток регулируемый, оборудован пешеходной секцией. Вдоль ул. Карла Маркса установлено дорожное ограждение; вдоль ул. Комсомольская, напротив д. 37 на подходах к пешеходному переходу ограждение отсутствует.

Решили:

1. МБУ «Благоустройство» определить стоимость пешеходного ограждения и работ по установке. **Срок-25.10.2021г.**

2. КСДДиБ включить мероприятие по установке пешеходных ограждений в проект муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». **Срок-01.11.2021г.**

2. Установка пешеходных ограждений на перекрестке ул. Карла Маркса–Строительный переулок.

Перекресток регулируемый, оборудован пешеходной секцией, вдоль ул. Карла Маркса установлено дорожное ограждение; вдоль Строительного переулка на подходах к пешеходному переходу ограждение отсутствует.

Решили:

1. МБУ «Благоустройство» определить стоимость пешеходного ограждения и работ по установке. **Срок-25.10.2021г.**

2. КСДДиБ включить мероприятие по установке пешеходных ограждений в проект муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». **Срок-01.11.2021г.**

3. Об оборудовании пешеходных переходов светофором типа Т-7, установка пешеходных ограждений от проезда Восточный до улицы Мичурина, в районе дома 19.

Два пешеходных перехода находятся в районе детского образовательного учреждения – школы интернат. Пешеходные переходы не оборудованы светофором Т.7 и не установлены пешеходные ограждения.

Решили:

1. МБУ «Благоустройство» определить стоимость пешеходного ограждения и работ по установке. **Срок-25.10.2021г.**

2. КСДДиБ включить мероприятие по установке пешеходных ограждений в проект муниципальной программы городского округа Электросталь Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Срок-01.11.2021г.

4. Об оборудовании пешеходного перехода в районе д. 10 по проспекту Ленина.

В районе дома № 10 по пр. Ленина оборудовано два пешеходных перехода, регулируемый пешеходный переход оборудован в районе перекрестка пр. Ленина – ул. Жулябина и нерегулируемый пешеходный переход оборудован в районе перекрестка пр. Ленина – ул. Некрасова 140 и 120 м соответственно, данный участок не является аварийным.

Решили:

1. Оборудование пешеходного перехода на проспекте Ленина в районе д.10 считать нецелесообразно.

5. Об оборудовании пешеходного перехода на ул. Второва в районе д. 012.

В 2020 году построили участок дороги с тротуаром на ул. Первомайская, от ул. Второва до ул. Северная. Увеличилось количество пешеходов, переходящих ул. Второва. С выездом на место проведен анализ пешеходного и транспортного потока, учитывая увеличение пешеходного и транспортного потока:

Решили:

1. Оборудование пешеходного перехода на ул. Второва в районе д.012 считать целесообразно.

2. Отделу ДИТиС подготовить схему оборудования пешеходного перехода.

Срок-30.10.2021г.

3. МБУ «Благоустройства» включить в план работ на 2022 год оборудование пешеходного перехода согласно представленной схеме.

6. Установка дорожного знака «Движения запрещено» по ул. Комсомольская в районе д. 2.

При благоустройстве дворовой территории дома 2 на ул. Комсомольская по рекомендации оперативных служб и жителей дома организован дополнительный выезд с дворовой территории. Из-за расположенных рядом коммуникационных сетей ширина выезда не позволяет разъехаться двум автомобилям. В целях безопасности дорожного движения целесообразно организовать въезд во двор со стороны первого подъезда дома №2, а выезд - со стороны первого и последнего подъезда вышеуказанного дома.

Решили:

1. Запретить въезд во двор дома №2 по ул. Комсомольская со стороны последнего подъезда, установив дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен».
2. Отделу ДИТиС подготовить схему установки дорожного знака. **Срок-30.10.2021г**
3. МБУ «Благоустройства» произвести работы по установке дорожного знака согласно представленной схемой. **Срок-10.11.2021г.**

7. Оборудование пешеходного перехода на Местном проезде в районе д.1 к.3 по пр. Южный.

Через местный проезд переходят пешеходы в районе домов 1 к.2, 1 к.3 и 1 к. 4, к автобусным остановкам расположенным на Фрязевском шоссе и к контейнерной площадке. Переход осуществляется на участке в 40м. по 3 тропинкам. Канализировать движение пешеходов на данном участке не представляется возможным учитывая расположенный рядом выезд из дворовой территории и контейнерной площадки. Данный участок не является очагом аварийности, скорость движения на данном участке ограничена 50км/ч, движение грузового транспорта запрещено, соответствующие дорожные знаки установлены.

Решили:

1. Оборудование пешеходного перехода не целесообразно.
2. В целях обеспечения безопасности движения для принудительного снижения скорости на данном участке оборудовать искусственную неровность.
3. Отделу ДИТиС подготовить схему установки искусственной неровности

Срок-30.10.2021г

4. МБУ «Благоустройства» включить в план работ на 2022 год установку искусственной неровности в соответствии с представленной схемой.
- 5.

8. Установка дорожного знака «Остановка запрещена» на Полярном пр. в районе дома 40/8 по пр. Ленина

При выезде с проспекта Ленина на проезд Полярный ширина проезжей части не превышает 5.5 метров, организовано одностороннее движение, вдоль проезжей части, по четной стороне, вдоль проезда оборудована парковка. Паркующиеся автомобили на противоположной (не четной) стороне создают помеху для движения транспорта.

Решили:

1. Вдоль проезда Полярный, по не четной стороне запретить остановку транспортных средств, установив дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
2. Отделу ДИТиС подготовить схему установки дорожных знаков.

Срок-20.10.2021г

3. МБУ «Благоустройство» произвести работы по установке дорожных знаков согласно представленной схеме. **Срок – 28.10.2021г**

9. Об ограничении движения транспорта по тротуару в районе дома 10 А по ул. Первомайская.

В 2021 году в рамках благоустройства дворовых территорий проведен ремонт тротуара проходящего вдоль торца дома 10А по ул. Первомайская. От проезжей части данный тротуар отделен бордюрным камнем. Под тротуаром размещены инженерные сети, уборка тротуара осуществляется механизированным способом. Учитывая, что ограничение движения транспорта при помощи механических средств, создаст проблему подъезда автомобилей технических служб и механизированной уборки данного проезда, особенно в зимний период.

Решили:

1. Установка механических средств ограничивающих движение транспорта по тротуару считать нецелесообразным.
2. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г.о. Электросталь усилить контроль за соблюдением правил расположения транспортных средств на проезжей части.

Срок- постоянно

10. Об оборудовании пешеходного перехода в районе домов 19 и 26 по ул.Трудовая.

В районе домов № 19 и 26 по ул. Трудовая в соответствии с действующим Проектом организации дорожного движения и Комплексной схемой организации дорожного движения оборудование пешеходного перехода не предусмотрено. На расстоянии 60 метров от предлагаемого места, на перекрестке ул. Трудовая – ул.Раздольная оборудован нерегулируемый пешеходный переход, установлены соответствующие дорожные знаки и нанесены линии горизонтальной разметки.

Решили:

1. Оборудование дополнительного пешеходного перехода в районе домов 19 и 26 на ул. Трудовая считать нецелесообразным.

11. Об оборудовании искусственных неровностей во дворе дома 19 по ул. Трудовая.

Движение во дворе дома осуществляется в соответствии с правилами движения в жилых зонах. Анализ транспортного потока показал, что сквозное движение на данном участке отсутствует, мест массового притяжения (магазины, детсадов и т.д.) во дворе дома нет. Скорость движения транспортных средств невысокая, из-за припаркованных автомобилей.

Решили:

1. В целях информирования водителей о въезде в жилую зону, где скорость ограничена до 20 км/ч, сквозной проезд запрещен, поручить МБУ «Благоустройство» провести работы по установке дорожных знаков «Жилая зона» при въезде во двор дома 19 по ул. Трудовая, в соответствии с Проектом организации дорожного движения.

Срок 30.11.2021г.

2. Установку искусственных неровностей считать нецелесообразным.

Секретарь



Поляков А.В.