

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь Московской области

Наименование проекта Братская могила советских воинов и памятный знак в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Отклонение, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	Всего	ДС1	ДС2	ДС3	всего	ДС1	ДС2	ДС3		
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13	14
6 294 740,00	5 029 450,00	1 202 342,60	62 947,40	6 294 740,00	5 029 450,00	1 202 342,60	62 947,40	5 762 115,79	4 603 887,26	1 095 281,13	62 947,40	532 624,21	532 624,21

Причины отклонения
15
Экономия по торгам

ДС1 - денежные средства бюджета области;

ДС2 - денежные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 – денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ с нарушением сроков _____
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:
со стороны подрядчика не соблюдение сроков выполнения работ.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - 21.10.2020 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 15.12.2020 г.

5. К отчету прилагаются на 4 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта – до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Самединова Линара Раимовна

(Ф.И.О.)

Заместитель главы городского округа:

Кокунова Марианна Юрьевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Дата «29» 12 2020г.



(подпись)

(подпись)