

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Министерства территориальной
политики Московской области
от 16.10.2023 №13)»

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта «Замена оконных блоков в МОУ Гимназия №21»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание
Всего	Средств а областн ого бюджет а	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областно го бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	Всего	Средства областно го бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения *	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
1 000 000	744 000	105 000	151 000	940 479,52	684 479,52	105 000,00	151 000,00	920 000,00	684 479,52	96 600,48	138 920,00	

* -денежные средства введения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций
исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.


1. Проект реализован своевременно.
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:

3. Дата начала реализации (дата заключения контракта)- 23.10.2023 г.

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 22.12.2023 г.

5. К отчету прилагаются на 3 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Самединова Л.Р. 
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа:

Валиева И.Ю. 
(И.О.) (подпись)



Дата: 20.12.2023 г.





