ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округ Электросталь

Наименование проекта Оснощение и текущий ремонт помещений школьного технопарка «МыслимКонструируемСоздаем-Новое поколение» в МОУ «Гимназия «Новое поколение»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Причины отклонения
всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
3 760 000,00	2 801 200,00	876 080,00	82 720,00	3 178 167,65	2 219 367,65	876 080,00	82 720,00	2 979 016,99	2 219 367,65	694 110,97	65 538,37	

* – денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _реализован своевременно_

(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:___-____.

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 08.06.2026 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 02.11.2026 г.

5. К отчету прилагаются на __14__ листах: (*фотографии поставленного оборудования, выполненных работ*).

Инициатор (представитель инициаторной группы):

Самединова Л.Р. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Глава городского округа

Ефанов Ф.А. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «17» ноября 2026 г.